

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 12 марта 2019 года № 36

Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год

№	Наименование объекта	ПЛАН					ФАКТ					Стоимость объекта	
		Источники и объемы финансирования					Источники и объемы финансирования				Фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения)		Планируемые сроки сдачи объекта
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции	Планируемые сроки сдачи объекта	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции			
	Всего	4 613 808,32	1 788 554,85	137 765,00	2 687 488,47		3 709 930,08	1 784 455,14	137 456,49	1 788 018,45			11 596 083,81
	Физическая культура и спорт	177 192,50	164 789,00	12 403,50	0,00		177 192,50	164 789,00	12 403,50	0,00			265 289,55
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с.п. Залукокоаже	38 741,20	36 029,30	2 711,90	0,00	2020	38 741,20	36 029,30	2 711,90	0,00	исполнение	2019	126 838,25
2	Строительство спорткомплекса по пр.Ленина-ул.Балкарской,г.о.Нальчик	138 451,30	128 759,70	9 691,60	0,00	2018	138 451,30	128 759,70	9 691,60	0,00	завершен	2018	138 451,30
	Образование	1 054 319,26	977 589,52	76 729,74	0,00		1 049 911,03	973 489,83	76 421,20	0,00			1 499 732,78
3	Строительство школы на 825 учащихся по ул.Кабардинская,115, г.п.Нарткала	83 807,82	77 103,19	6 704,63	0,00	2018	83 807,80	77 103,18	6 704,62	0,00	завершен	2018	289 666,66
4	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в новом микрорайоне, с.п. Аргудан	97 113,66	89 344,56	7 769,10	0,00	2018	97 113,60	89 344,44	7 769,16	0,00	завершен	2019	97 113,66
5	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в с. Белая Речка	111 814,31	102 869,17	8 945,14	0,00	2018	111 814,31	102 869,19	8 945,12	0,00	завершен	2019	111 814,30
6	Строительство общеобразовательной школы на 1224 места, г.о.Нальчик	646 215,30	600 980,20	45 235,10	0,00	2019	646 215,30	600 980,20	45 235,10	0,00	исполнение	2019	890 178,14
7	Строительство общеобразовательной школы на 96 учащихся, с.п. Ташлы-Тала	115 368,17	107 292,40	8 075,77	0,00	2018	110 960,02	103 192,82	7 767,20	0,00	завершен	2018	110 960,02
	Культура	16 264,30	15 125,80	1 138,50	0,00		16 264,30	15 125,80	1 138,50	0,00			96 578,29
8	Строительство Дома культуры с.п.Нартан	16 264,30	15 125,80	1 138,50	0,00	2020	16 264,30	15 125,80	1 138,50	0,00	исполнение	2020	96 578,29
	Инвестиционные проекты	2 103 912,26	631 050,53	47 493,26	1 425 368,47		1 416 242,25	631 050,51	47 493,29	737 698,45			6 616 153,19
9	Создание автотуристского кластера «Зарагиж»	528 082,26	131 040,53	9 863,26	387 178,47	2018	595 469,66	131 040,51	9 863,29	454 565,86	исполнение	2019	3040323,19*
	в т.ч. инженерная инфраструктура	140 903,79	131 040,53	9 863,26	0,00		140 903,80	131 040,51	9 863,29	0,00			350 784,09

№	Наименование объекта	Источники и объемы финансирования					Источники и объемы финансирования				Фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения)	Планируемые сроки сдачи объекта	Стоимость объекта
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции	Планируемые сроки сдачи объекта	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции			
9.1.	Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристического кластера «Зарагиж», с.п. Зарагиж	8 421,02	7 831,55	589,47	0,00	2018	8 421,02	7 831,55	589,47	0,00	исполнение	2019	66 338,88
9.2.	Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера «Нальчик-Северный» автотуристического кластера «Зарагиж»	5 283,30	4 913,47	369,83	0,00	2018	5 283,31	4 913,47	369,84	0,00	завершен	2018	157 245,74
9.3.	Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры многофункционального комплекса «Нальчик-Южный»	127 199,47	118 295,51	8 903,96	0,00	2018	127 199,47	118 295,49	8 903,98	0,00	исполнение	2019	127 199,47
	в т.ч. туристская инфраструктура	387 178,47	0,00	0,00	387 178,47		454 565,86	0,00	0,00	454 565,86			1 512 878,76
9.4.	Создание автотуристского комплекса «Зарагиж»	5 818,25	0,00	0,00	5 818,25	2018	15 876,93	0,00	0,00	15 876,93	исполнение	2019	363 628,67
9.5.	Строительство автовокзала «Северный»	175 540,56	0,00	0,00	175 540,56	2019	176 511,09	0,00	0,00	176 511,09	исполнение	2019	400 170,54
9.6.	Строительство автовокзала «Южный»	205 819,66	0,00	0,00	205 819,66	2019	262 177,84	0,00	0,00	262 177,84	исполнение	2019	749 079,55
10	Модернизация завода по выпуску пластиковой тары (Баксанский район)	600 000,00	228 780,00	17 220,00	354 000,00	2018	322 252,86	228 780,00	17 220,00	76 252,86	исполнение	2019	600 000,00
11	Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн (Урванский район)	256 240,00	102 500,00	7 710,00	146 030,00	2018	146 270,69	102 500,00	7 710,00	36 060,69	исполнение	2019	256 240,00
12	Строительство завода по производству бетонных столбов (Чегемский район)	150 010,00	57 200,00	4 310,00	88 500,00	2018	150 010,00	57 200,00	4 310,00	88 500,00	завершен	2018	150 010,00
13	Создание селекционно-семеноводческого центра (Прохладненский муниципальный район)	569 580,00	111 530,00	8 390,00	449 660,00	2018	202 239,04	111 530,00	8 390,00	82 319,04	исполнение	2019	569 580,00
	Энергетическая инфраструктура	1 262 120,00	0,00	0,00	1 262 120,00		1 050 320,00	0,00	0,00	1 050 320,00			3 118 330,00
14	Строительство Верхнебалкарской малой ГЭС	1 262 120,00	0,00	0,00	1 262 120,00	2019	1 050 320,00	0,00	0,00	1 050 320,00	исполнение	2019	3 118 330,00

* В стоимость объекта "Создание автотуристского кластера "Зарагиж" включены объемы финансирования инвестиционных объектов, входящих в кластер и профинансированных до 2018 года, но не отраженных в данной таблице