

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2017 года № 44

Отчет о выполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике за 2016 год

(тыс. рублей)

№	Наименование объекта	Стоимость объекта	План					Факт				
			Источники и объемы финансирования				Планируемые сроки сдачи объекта	Источники финансирования				Фактическое состояние объекта
			Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции	
	ВСЕГО	239 646 053,82	15 945 895,74	1 780 332,72	1 280 253,02	12 885 310,00		5 009 277,55	2 351 043,63	717 853,92	1 903 680,00	
	Здравоохранение	3 057 575,79	1 854 071,87	863 912,34	990 159,53	0,00		1 398 168,95	828 135,73	570 033,22	0,00	
1	Строительство перинатального центра на 130 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену, г.о. Нальчик	2 420 000,00	1 443 593,67	547 575,77	896 017,90	0,00	2017	1 109 370,68	547 575,77	561 794,91	0,00	Исполнение
2	Строительство хирургического корпуса на 180 коек центральной районной больницы, г.о. Прохладный	547 392,37	320 500,80	253 652,39	66 848,41	0,00	2018	226 114,09	217 875,78	8 238,31	0,00	Исполнение
3	Повышение сейсмостойкости здания Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, г.о. Нальчик	90 183,42	89 977,40	62 684,18	27 293,22	0,00	2017	62 684,18	62 684,18	0,00	0,00	Исполнение
	Физическая культура и спорт	92 642,84	34 417,49	0,00	34 417,49	0,00		47 231,72	0,00	47 231,72	0,00	
4	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п.Прималкинское	25 283,27	12 633,27	0,00	12 633,27	0,00	2017	19 568,10	0,00	19 568,10	0,00	Исполнение
5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п.Зольское	25 738,39	12 868,39	0,00	12 868,39	0,00	2017	18 837,02	0,00	18 837,02	0,00	Исполнение
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п.Анзорей	41 621,18	8 915,83	0,00	8 915,83	0,00	2016	8 826,60	0,00	8 826,60	0,00	Объект введен
	Образование	92 872,01	70 926,81	43 007,41	27 919,40	0,00		70 734,16	43 007,41	27 726,75	0,00	
7	Реконструкция (сейсмоусиление) МКОУ "СОШ" на 320 мест, с.п. Безенги	92 872,01	70 926,81	43 007,41	27 919,40	0,00	2017	70 734,16	43 007,41	27 726,75	0,00	Исполнение
	Культура	188 661,30	125 482,07	98 858,07	26 624,00	0,00		63 706,85	37 082,85	26 624,00	0,00	
8	Реконструкция здания Балкарского государственного драматического театра, г.о.Нальчик	188 661,30	125 482,07	98 858,07	26 624,00	0,00	2017	63 706,85	37 082,85	26 624,00	0,00	Исполнение
	Водоснабжение и водоотведение	963 571,88	587 137,50	533 964,90	53 172,60	0,00		515 715,87	476 587,64	39 128,23	0,00	
9	Реконструкция очистных сооружений, г.о. Баксан	147 006,69	72 134,80	65 570,00	6 564,80	0,00	2017	55 197,64	55 197,64	0,00	0,00	Исполнение

№	Наименование объекта	Стоимость объекта	План					Факт				
			Источники и объемы финансирования				Планируемые сроки сдачи объекта	Источники финансирования				Фактическое состояние объекта
			Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции	
10	Расширение очистных сооружений, г.п. Нарккала	372 672,13	51 705,40	47 004,90	4 700,50	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение
11	Строительство Зольского группового водопровода	816 565,19	463 297,30	421 390,00	41 907,30	0,00	2016	460 518,23	421 390,00	39 128,23	0,00	Объект введен
	Энергетическая инфраструктура	4 010 870,00	515 450,00	0,00	0,00	515 450,00	2016	515 450,00	0,00	0,00	515 450,00	Объект введен
12	Строительство Зарагжской малой ГЭС	4 010 870,00	515 450,00	0,00	0,00	515 450,00	2016	515 450,00	0,00	0,00	515 450,00	Объект введен
	Инвестиционные проекты	231 239 860,00	12 758 410,00	240 590,00	147 960,00	12 369 860,00		2 398 270,00	966 230,00	7 110,00	1 388 230,00	
13	Строительство многофункционального спортивного центра высшего водительского мастерства	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Исполнение
14	Проект Кемпинг-парк «Аушигер»	878 740,00	68 860,00	0,00	7 110,00	61 750,00	2018	68 860,00	0,00	7 110,00	61 750,00	Исполнение
15	Создание автотуристского кластера «Зарагж»	3 596 500,00	209 700,00	0,00	69 900,00	139 800,00	2018	196 150,00	0,00	36 700,00	159 450,00	Исполнение
16	Туристско-рекреационный кластер «Атажукинский парк»	1 602 860,00	966 230,00	240 590,00	49 280,00	676 360,00	2018	966 230,00	966 230,00	0,00	0,00	Исполнение
17	Автотуристский кластер «КАВКАЗАВТОСИТИ»	3 672 660,00	1 203 620,00	0,00	21 670,00	1 181 950,00	2018	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	Исполнение
18	Строительство полимерного комплекса ETANA PET по производству полиэтиленерефата мощностью 1500 тысяч метрических тонн в год	218 999 100,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	2020	48 530,00	0,00	0,00	48 530,00	Исполнение
19	Строительство автовокзала «Северный»	570 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	2017	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	Исполнение
20	Строительство автовокзала «Южный»	820 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	2017	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	Исполнение